

CAMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

Obra: REFORMA DO PALACIO JOSE VIEIRA MACHADO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI-MG

Data de preço: Junho/2023 desonerado (SINAPI BH)

Data de preço: Janeiro/2023 desonerado (SETOP)

Estado: MINAS GERAIS

Data de preço: Janeiro/2023 desonerado (SEDOP PA)

Data da Planilha: 20/07/2023

426.045,02

Planilha Orçamentária

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.726,97	0,64%	2.726,97	-	-	-	-	-	-	2.726,97
				100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2	DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO	5.669,34	1,33%	5.669,34	-	-	-	-	-	-	5.669,34
				100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3	PAREDE DE DRYWALL, DE MDF E ALAVENARIAS	6.189,48	1,45%	4.642,11	-	-	-	1.547,37	-	-	6.189,48
				75%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100%
4	ARGAMASSA E REVESTIMENTO	3.346,77	0,79%	-	-	-	3.346,77	-	-	-	3.346,77
				0%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
5	EMASSAMENTO E PINTURA	18.806,36	4,41%	-	4.701,59	4.701,59	4.701,59	4.701,59	-	-	18.806,36
				0%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS- CONFORME PROJETO	68.991,67	16,19%	-	-	-	-	68.991,67	-	-	68.991,67
				0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
7	GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E DIVISÓRIAS	11.824,56	2,78%	-	-	-	-	-	-	11.824,56	11.824,56
				0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
8	BANCADAS, E ESPELHOS	1.936,85	0,45%	-	-	-	-	968,43	968,43	-	1.936,85
				0%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS DE BANHEIROS	21.063,83	4,94%	-	-	-	-	10.531,92	10.531,92	-	21.063,83
				0%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
10	PISOS E RODAPÉS, CONTRAPISO E CALÇADA	69.763,64	16,37%	17.440,91	17.440,91	17.440,91	17.440,91	-	-	-	69.763,64
				25%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
11	REVEST. DE PAREDE E LOGO EM ESTRUTURA REVESTIDA EM ALUMÍNIO (ACM)	116.325,16	27,30%	-	-	-	-	58.162,58	58.162,58	-	116.325,16
				0%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
12	FORRO DE GESSO E FORRO MINERAL INSTALADO	22.137,17	5,20%	-	11.068,59	11.068,59	-	-	-	-	22.137,17
				0%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PERFIS E LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO	55.009,03	12,91%	-	-	13.752,26	13.752,26	13.752,26	13.752,26	-	55.009,03
				0%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100%
13	LIMPEZA DA OBRA	22.254,19	5,22%	2.781,77	2.781,77	2.781,77	2.781,77	2.781,77	2.781,77	5.563,55	22.254,19
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	100%
VALOR QUINZENAL		426.045,02	100%	33.261,10	35.992,86	49.745,12	42.023,30	161.437,58	86.196,95	17.388,11	426.045,02

Gabriela Souto Tomaz

Arquiteta e Urbanista CAU A192123-1